

Sistema de Recursos Federales Transferidos

| 1. Título del conjunto: | | Destino del Gasto Entidades Federativas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Periodo: Primer Trimestre 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|----------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 2. Contexto: | | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Metodología: | | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DETALLE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | DETALLE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | FOTOS | | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | | | |
| CICLO | TRE MESES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO SEGURIDAD | GEORREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR | |
| 2023 | 1 | MIC220402201860 | Proyecto de inversión | 8,669,873.00 | [f1: {info_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:5_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8669873.0, modificado:8669873.0}] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR DEL MUNICIPIO DE JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/032/22 | 5 | 18000 | 12000 | | [meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4365.75, meta_modificada:4365.75}] | 1 | [geo: {cve_municipio:43_localidad:1, direccion:libramiento sur jacona, lon:-102.274964, lat:19.929267}] | 28-12-2022 | 28-02-2023 | 8,669,873.00 | 8,669,873.00 | 8,669,873.00 | 8,669,873.00 | 8,669,873.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4365.75}] | (2201860/proyecto_PROCESO_2201860/proyecto_f1n) | En Ejecución | Validado / Registrado avances | [info: {observacion:OBSERVACION DE AVANCE POR UN REPORTE DE 4365.75 METROS CUADRADOS POR 248.692.34, modificado: 2023-04-20}] | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2023 | 1 | MIC230102209120 | Proyecto de inversión | 182,500.00 | [f1: {info_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:151_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182500.0}] | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y GUATEMALA, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 16043012001 | 5 | 1050 | 950 | | [meta: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:127.5, meta_modificada:127.5}] | 1 | [geo: {cve_municipio:43_localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA ENTRE SIMON BOLIVAR Y GUATEMALA COLONIA BICENTENARIO INDEPENDENCIA, lon:-102.308176, lat:19.938235}] | 14-04-2023 | 23-06-2023 | 182,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}] | (2209720/proyecto_RICCI) | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |